



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนโยบายและแผน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว

ที่ รบ ๗๙๑๐๑ / - วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติประกาศการรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว ได้แจ้งให้ส่วนราชการสำนัก/กอง รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) ตามบันทึกข้อความสำนักปลัด ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๗ โดยส่วนราชการสำนัก/กอง ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว นั้น

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ จึงขอประกาศการรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายบันทึกนี้)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ และลงนามในประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗ ที่แนบมาพร้อมบันทึกฉบับนี้

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอรพิน กลิ่นศรี)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

- เห็นควรดำเนินการตามที่เสนอ
 ไม่เห็นควร เพราะ.....
 อื่น ๆ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....

(นางมาลินี สุวรรณประเสริฐ)

หัวหน้าสำนักปลัด


ความเห็นรองปลัด อบต

- เห็นควรดำเนินการตามที่เสนอ
 ไม่เห็นควร เพราะ.....
 อื่น ๆ เพราะ.....

(ลงชื่อ)..... (นางสาวรุจิเลขา ทรงประกอบ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว

ความเห็นปลัด อบต

- เห็นควรดำเนินการตามที่เสนอ
 ไม่เห็นควร เพราะ.....
 อื่น ๆ เพราะ.....

(ลงชื่อ)..... (นายภิสิต์พล วงษ์สวัสดิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว

- เห็นควรดำเนินการตามที่เสนอ
 ไม่เห็นควร เพราะ.....
 อื่น ๆ เพราะ.....

(ลงชื่อ)..... (นายฉัตรมงคล ประเสริฐ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปการ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม (ผลผลิตของ โครงการ)	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผนดำเนินงาน)	ระยะเวลา (ดำเนินการจริง)	การดำเนินการ			หมายเหตุ
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.บริเวณ บ้าน ผู้ช่วย ชาติ ทุ่งกระถิน หมู่ที่ ๖	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๗๐๕ ตารางเมตร	ร้อยละ ๘๐ มี ความพึง พอใจที่ดีต่อ การ ดำเนินงาน	กองช่าง	๕๐๐,๐๐๐	๔๗๔,๐๐๐	๒๖,๐๐๐	ธันวาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	ธันวาคม ๒๕๖๖	✓			
๒	โครงการ ก่อสร้างถนน แอสฟัลต์ติก คอนกรีตพร้อม วางท่อระบาย น้ำสายสวน ธรรมวัดถึงเขต ติดต่อหมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๓	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๕ เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๕๒๕ ตาราง เมตร พร้อมวาง ท่อข้าม ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน	ร้อยละ ๘๐ มี ความพึง พอใจที่ดีต่อ การ ดำเนินงาน	กองช่าง	๔๕๐,๐๐๐	-	๔๕๐,๐๐๐	ธันวาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗				✓	

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปการ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม (ผลผลิตของ โครงการ)	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผนดำเนินงาน)	ระยะเวลา (ดำเนินการจริง)	การดำเนินการ			หมายเหตุ
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๓	โครงการ ก่อสร้างท่อ ระบายน้ำ ซอย ๔ จากบ้านนาย ชีว์ร็อกจิต ราษฎร์ ถึง สาม แยกหลังห้อง เช่า นายเซน หมู่ที่ ๔	ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๕๖ ท่อน พร้อมบ่อพัก ๑๕ บ่อ	ร้อยละ ๘๐ มี ความพึง พอใจที่ดีต่อ การ ดำเนินงาน	กองช่าง	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐	ธันวาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	มกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	✓			
๔	โครงการ ก่อสร้างระบบ น้ำรูปตัวยู บริเวณซอย ๑ ห้องแถว - คลองยี่ม หมู่ที่ ๕	ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๒๕ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร พร้อมวางท่อ ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๕๐ ท่อน พร้อม บ่อพัก ๕ บ่อ	ร้อยละ ๘๐ มี ความพึง พอใจที่ดีต่อ การ ดำเนินงาน	กองช่าง	๕๐๐,๐๐๐	-	๕๐๐,๐๐๐	ธันวาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗				✓	

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปการ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม (ผลผลิตของ โครงการ)	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผนดำเนินงาน)	ระยะเวลา (ดำเนินการจริง)	การดำเนินการ			หมายเหตุ
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๕	โครงการ ก่อสร้างราง ระบายน้ำรูปตัว ยูพร้อมฝาปิด ซอย ๒ หมู่ที่ ๗	ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๔๘.๐๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร	ร้อยละ ๘๐ มี ความพึง พอใจที่ดีต่อ การ ดำเนินงาน	กองช่าง	๔๐๐,๐๐๐	๓๘๑,๐๐๐	๑๙,๐๐๐	ธันวาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๗		✓		
๖	โครงการ ซ่อมแซมถนน แอสฟัลต์ติก คอนกรีต (โอ เวอร์เลย์) จาก บ้าน นาง สายรุ้ง นก ทอง ถึงทาง แยกซอย ๕ ถึงบ้าน นาง จินดา เขียม เจริญ หมู่ที่ ๒	ขนาดกว้าง ๔.๓๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย ๘๖๐ ตาราง เมตร	ร้อยละ ๘๐ มี ความพึง พอใจที่ดีต่อ การ ดำเนินงาน	กองช่าง	๔๙๕,๐๐๐	-	๔๙๕,๐๐๐	ธันวาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗				✓	

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปการ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม (ผลผลิตของ โครงการ)	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผนดำเนินงาน)	ระยะเวลา (ดำเนินการจริง)	การดำเนินการ			หมายเหตุ
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๗	โครงการ ซ่อมแซมถนน แอสฟัลต์ติก คอนกรีต (โอ เวอร์เลย์) ซอย ๕ หมู่ที่ ๓	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๘๑๐ ตารางเมตร	ร้อยละ ๘๐ มี ความพึง พอใจที่ดีต่อ การ ดำเนินงาน	กองช่าง	๔๙๐,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	๐	ธันวาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	มกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	✓			
๘	โครงการวางท่อ ระบายน้ำพร้อม บ่อพัก บริเวณ ซอย ๔ หมู่ที่ ๑	ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๑๓ ท่อน พร้อมบ่อพัก ๑๓ บ่อ	ร้อยละ ๘๐ มี ความพึง พอใจที่ดีต่อ การ ดำเนินงาน	กองช่าง	๕๐๐,๐๐๐	๔๕๔,๐๐๐	๔๖,๐๐๐	ธันวาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๗		✓		

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปการ
 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม (ผลผลิตของ โครงการ)	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผนดำเนินงาน)	ระยะเวลา (ดำเนินการจริง)	การดำเนินการ			หมายเหตุ
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๙	โครงการ ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนลาดยาง ภายในตำบล ลาดบัวขาว บริเวณซอย ๑ หมู่ที่ ๒ หนอง ปรือ	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร	ร้อยละ ๘๐ มี ความพึง พอใจที่ดีต่อ การ ดำเนินงาน	กองช่าง	๓๖๐,๐๐๐	-	๓๖๐,๐๐๐	ธันวาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗				✓	
๑๐	โครงการ ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนลาดยาง ภายในตำบล ลาดบัวขาว บริเวณบ้าน กำนันชอบ หมู่ที่ ๒	ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๐๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๗๒๘ ตารางเมตร	ร้อยละ ๘๐ มี ความพึง พอใจที่ดีต่อ การ ดำเนินงาน	กองช่าง	๔๓๗,๐๐๐	-	๔๓๗,๐๐๐	ธันวาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗				✓	

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ๑ ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียด ของกิจกรรม (ผลผลิตของ โครงการ)	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผนดำเนินงาน)	ระยะเวลา (ดำเนินการจริง)	การดำเนินการ			หมายเหตุ
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๑	โครงการ ปรับปรุงและ ซ่อมแซม อาคารที่ทำการ อบต.ลาดบัว ขาว	เพื่อปรับปรุง และซ่อมแซม อาคารที่ทำการ อบต.ลาดบัว ขาวที่ชำรุด เสียหาย	ร้อยละ ๘๐ มี ความพึงพอใจ ที่ดีต่อการ ดำเนินงาน	สำนักปลัด	๒๐๐,๐๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐	ม.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๗				✓	

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

แผนงาน การศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียด ของกิจกรรม (ผลผลิตของ โครงการ)	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผนดำเนินงาน)	ระยะเวลา (ดำเนินการจริง)	การดำเนินการ			หมายเหตุ
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๒	โครงการ ปรับปรุงและ ซ่อมแซม อาคารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ลาดบัวขาว	ปรับปรุงและ ซ่อมแซม อาคารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ลาดบัวขาวที่ ชำรุดเสียหาย	ร้อยละ ๘๐ มี ความพึง พอใจที่ดีต่อ การ ดำเนินงาน	กอง การศึกษา	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	ธันวาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗	-			✓	
๑๓	โครงการ ปรับปรุงภูมิ ทัศน์บริเวณ ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กลาด บัวขาว	ปรับปรุงภูมิ ทัศน์ให้ สวยงาม เหมาะสมกับ การจัด การศึกษา	ร้อยละ ๘๐ มี ความพึง พอใจที่ดีต่อ การ ดำเนินงาน	กอง การศึกษา	๑๕๐,๐๐๐	-	๑๕๐,๐๐๐	ธันวาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗	-			✓	

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
 แผนงาน สังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียด ของกิจกรรม (ผลผลิตของ โครงการ)	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผนดำเนินงาน)	ระยะเวลา (ดำเนินการจริง)	การดำเนินการ			หมายเหตุ
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๔	โครงการ ฝึกอบรม พัฒนา ศักยภาพ ผู้สูงอายุ	ฝึกอบรม พัฒนา ศักยภาพ ผู้สูงอายุภายใน ตำบลลาดบัว ขาว ปีละ ๑ ครั้ง	ร้อยละ ๘๐ มี ความพึงพอใจ ในการ ดำเนินงาน	สำนักปลัด	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	กุมภาพันธ์ - กันยายน ๒๕๖๗	-			✓	

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียด ของกิจกรรม (ผลผลิตของ โครงการ)	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผนดำเนินงาน)	ระยะเวลา (ดำเนินการจริง)	การดำเนินการ			หมายเหตุ
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๕	โครงการ ฝึกอบรม พัฒนา ศักยภาพกลุ่ม สตรี	ฝึกอบรม พัฒนาคุณภาพ ชีวิตของกลุ่ม สตรี ภายใน ตำบลลาดบัว ขาว ปีละ ๑ ครั้ง	ร้อยละ ๘๐ มี ความพึงพอใจ ในการ ดำเนินงาน	สำนักปลัด	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	ธันวาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗	-			✓	
๑๖	โครงการสภา เด็กและ เยาวชนตำบล ลาดบัวขาว	ฝึกอบรมเด็ก และเยาวชน ภายในตำบล ลาดบัวขาว ปี ละ ๑ ครั้ง	ร้อยละ ๘๐ มี ความพึงพอใจ ในการ ดำเนินงาน	สำนักปลัด	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	มกราคม – กันยายน ๒๕๖๗	-			✓	
๑๗	โครงการสาน สัมพันธ์ ครอบครัว ผาสูก	ฝึกอบรมให้ ความรู้ให้กับ ประชาชน ภายในตำบล ลาดบัวขาว ปี ละ ๑ ครั้ง	ร้อยละ ๘๐ มี ความพึงพอใจ ในการ ดำเนินงาน	สำนักปลัด	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	ธันวาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗	-			✓	

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียด ของกิจกรรม (ผลผลิตของ โครงการ)	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผนดำเนินงาน)	ระยะเวลา (ดำเนินการจริง)	การดำเนินการ			หมายเหตุ
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๘	โครงการจัด งานวันเด็ก แห่งชาติ	จัดกิจกรรม ส่งเสริมความ รัก ความ สามัคคีและ ความกล้า แสดงออกของ เด็ก	ร้อยละ ๘๐ มีความพึง พอใจที่ดีต่อ การ ดำเนินงาน	กอง การศึกษา	๕๐,๐๐๐.๐๐ (โอนเพิ่ม ๓๐,๐๐๐ รวมเป็น ๘๐,๐๐๐)	๗๔,๔๗๔.๓๒	๕,๕๒๕.๖๘	มกราคม ๒๕๖๗	มกราคม ๒๕๖๗	✓			

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์ ๒.๒ ส่งเสริมการศึกษาและกีฬา

แผนงาน การศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียด ของกิจกรรม (ผลผลิตของ โครงการ)	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผนดำเนินงาน)	ระยะเวลา (ดำเนินการจริง)	การดำเนินการ			หมายเหตุ
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๙	โครงการ สนับสนุน ค่าใช้จ่ายใน การบริหาร สถานศึกษา (อาหาร กลางวัน)	จ้างเหมา ประกอบ อาหาร กลางวัน สำหรับเด็ก ปฐมวัย ศพด. ลาดบัวขาว จำนวน ๑ มื้อ/คน/วัน	ร้อยละ ๘๐ มีความพึง พอใจที่ดีต่อ การ ดำเนินงาน	ศพด. ลาดบัว ขาว	๒๒๐,๕๐๐	๗๙,๗๐๔	๑๔๐,๗๙๖	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗		✓		
๒๐	อุดหนุน อาหาร กลางวัน สำหรับ นักเรียน โรงเรียนวัด ลาดบัวขาว	อุดหนุน งบประมาณ ให้โรงเรียน ดำเนินการจ้าง เหมาประกอบ อาหาร กลางวัน ระดับชั้น อนุบาล - ป.๖	ร้อยละ ๘๐ มีความพึง พอใจที่ดีต่อ การ ดำเนินงาน	โรงเรียน วัดลาดบัว ขาว	๓๖๐,๐๐๐	๑๓๖,๘๐๐	๒๒๓,๒๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗ และ พฤษภาคม - กันยายน ๒๕๖๗	ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗		✓		

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์ ๒.๒ ส่งเสริมการศึกษาและกีฬา

แผนงาน การศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียด ของกิจกรรม (ผลผลิตของ โครงการ)	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผนดำเนินงาน)	ระยะเวลา (ดำเนินการจริง)	การดำเนินการ			หมายเหตุ
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๑	โครงการ สนับสนุน ค่าใช้จ่ายใน การบริหาร สถานศึกษา (ค่าจัดการ ศึกษาของ ศพด.)	จัดซื้อสื่อการ เรียนการสอน ให้แก่เด็ก ปฐมวัย(ราย หัว) อายุ ๒-๕ ปี คนละ ๑,๘๓๖ บาท	ร้อยละ ๘๐ มีความพึง พอใจที่ดีต่อ การ ดำเนินงาน	ศพด. ลาดบัว ขาว	๔๕,๙๐๐	-	๔๕,๙๐๐	กุมภาพันธ์ - กันยายน ๒๕๖๗	-			✓	เนื่องจาก ได้รับเงิน จัดสรร ยังไม่ครบ ตาม จำนวน
๒๒	โครงการ สนับสนุน ค่าใช้จ่ายใน การบริหาร สถานศึกษา (ค่าจัดการ ศึกษาของ ศพด.)	จัดสรรเด็ก อายุ ๓-๕ ปี - ค่าหนังสือ - ค่าอุปกรณ์ การเรียน - ค่า เครื่องแบบ นักเรียน - ค่ากิจกรรม พัฒนาผู้เรียน	ร้อยละ ๘๐ มีความพึง พอใจที่ดีต่อ การ ดำเนินงาน	ศพด. ลาดบัว ขาว	๑๙,๑๘๕	-	๑๙,๑๘๕	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๗	-			✓	เนื่องจาก ได้รับเงิน จัดสรร ยังไม่ครบ ตาม จำนวน

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงาน การศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียด ของกิจกรรม (ผลผลิตของ โครงการ)	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผน ดำเนินงาน)	ระยะเวลา (ดำเนินการ จริง)	การดำเนินการ			หมายเหตุ
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๓	โครงการ จัดการแข่งขัน กีฬาภายใน ตำบลลาดบัว ขาว	จัดกิจกรรม ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และ ประชาชน ตำบลลาดบัว ขาว ได้เล่น กีฬาและออก กำลังกาย	ร้อยละ ๘๐ มีความพึง พอใจที่ติดต่อ การ ดำเนินงาน	กอง การศึกษา	๒๐๐,๐๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐	มิถุนายน - สิงหาคม ๒๕๖๗			✓	เนื่องจาก ยังไม่ถึง กำหนดการ ในการจัด โครงการฯ	

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียด ของกิจกรรม (ผลผลิตของ โครงการ)	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผน ดำเนินงาน)	ระยะเวลา (ดำเนินการ จริง)	การดำเนินการ			หมายเหตุ
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๔	โครงการตาม แนวทาง พระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	ดำเนินการ ตามแนวทาง ด้าน สาธารณสุข ปีละ ๑ ครั้ง	ร้อยละ ๘๐ มีระดับ ความพึง พอใจที่ดี ต่อการ ดำเนินงาน	สำนักปลัด (งานสาธารณสุข)	๑๔๐,๐๐๐	-	๑๔๐,๐๐๐	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๗			✓		
๒๕	โครงการสัตว์ ปลอดโรค คน ปลอดภัย จาก โรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะ เจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรม พระศรี สวางควัฒนวร ขัตติยราชนารี	สำรวจข้อมูล จำนวนสุนัข และแมว ขึ้น ทะเบียนสัตว์ ตามโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ สุนัขบ้า ปีละ ๑ ครั้ง	ร้อยละ ๘๐ ของจำนวน สุนัขและ แมวเพื่อ ขึ้นทะเบียน สัตว์ตาม โครงการ สัตว์ปลอด โรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษ สุนัขบ้า	สำนักปลัด (งานสาธารณสุข)	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	มีนาคม - กรกฎาคม ๒๕๖๗		✓			

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียด ของกิจกรรม (ผลผลิตของ โครงการ)	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผน ดำเนินงาน)	ระยะเวลา (ดำเนินการ จริง)	การดำเนินการ			หมายเหตุ
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๖	อุดหนุนสำหรับ สนับสนุนการ พัฒนางาน สาธารณสุข อุดหนุน อสม. เพื่อพัฒนา ศักยภาพการ ปฏิบัติงาน	เพื่อจ่ายเป็น เงินอุดหนุน สำหรับ สนับสนุนการ พัฒนางาน สาธารณสุข จำนวน ๗ หมู่บ้าน	ร้อยละ ๘๐ มีระดับ ความพึง พอใจที่ดี ต่อการ ดำเนินงาน	สำนักปลัด (งานสาธารณสุข)	๕๒,๕๐๐	-	๕๒,๕๐๐	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๗			✓		

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียด ของกิจกรรม (ผลผลิตของ โครงการ)	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผนดำเนินงาน)	ระยะเวลา (ดำเนินการจริง)	การดำเนินการ			หมายเหตุ
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๗	โครงการ ส่งเสริมและ พัฒนาอาชีพ	ฝึกอบรม กลุ่ม อาชีพ ภายใน ตำบลลาดบัว ขาว ปีละ ๑ ครั้ง	ร้อยละ ๘๐ มี ความพึงพอใจ ในการ ดำเนินงาน	สำนักปลัด	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	ธันวาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	-			✓	

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียด ของกิจกรรม (ผลผลิตของ โครงการ)	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผนดำเนินงาน)	ระยะเวลา (ดำเนินการจริง)	การดำเนินการ			หมายเหตุ
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๘	โครงการ ส่งเสริมการ เรียนรู้ เศรษฐกิจ พอเพียง	ฝึกอบรม ประชาชนได้ เรียนรู้การใช้ ชีวิตตามหลัก เศรษฐกิจ พอเพียง ปีละ ๑ ครั้ง	ร้อยละ ๘๐ มี ความพึงพอใจ ในการ ดำเนินงาน	สำนักปลัด	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	มกราคม – สิงหาคม ๒๕๖๗	-			✓	

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ๓ ด้านจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

แผนงาน รักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียด ของกิจกรรม (ผลผลิตของ โครงการ)	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผนดำเนินงาน)	ระยะเวลา (ดำเนินการจริง)	การดำเนินการ			หมายเหตุ
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๙	โครงการ เสริมสร้างการ ปฏิบัติงานของ อปพร.	เพื่อให้ อปพร. มีความรู้ ความสามารถ ในการ ปฏิบัติงาน ปี ละ ๑ ครั้ง	ร้อยละ ๘๐ มี ความพึงพอใจ ที่ดีต่อการ ดำเนินงาน	สำนักปลัด	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	มกราคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๗				✓	

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ๓ ด้านจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียด ของกิจกรรม (ผลผลิตของ โครงการ)	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผนดำเนินงาน)	ระยะเวลา (ดำเนินการจริง)	การดำเนินการ			หมายเหตุ
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๓๐	โครงการ ป้องกันและ แก้ไขปัญหายา เสพติด	อบรมให้ความรู้ เพื่อให้เด็ก เยาวชน ประชาชน มี ความรู้เรื่องยา เสพติดเพิ่มขึ้น ปีละ ๑ ครั้ง	ร้อยละ ๘๐ มี ความพึงพอใจ ที่ดีต่อการ ดำเนินงาน	สำนักปลัด	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	มีนาคม ๒๕๖๗ - สิงหาคม ๒๕๖๗				✓	

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ๓ ด้านจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

แผนงาน รักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียด ของกิจกรรม (ผลผลิตของ โครงการ)	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผนดำเนินงาน)	ระยะเวลา (ดำเนินการจริง)	การดำเนินการ			หมายเหตุ
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๓๑	โครงการเฝ้า ระวังภัยใน ชีวิตและ ทรัพย์สินของ ประชาชน	เพื่อจัดเตรียม ความพร้อมใน การป้องกัน และบรรเทา การป้องกัน และบรรเทาภัย และบริการ ประชาชน ปี ละ ๒ ครั้ง	ร้อยละ ๘๐ มี ความพึงพอใจ ที่ดีต่อการ ดำเนินงาน	สำนักปลัด	๖๐,๐๐๐	๒๗,๕๙๖	๓๒,๔๐๔	ช่วงที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ - มกราคม ๒๕๖๗ ช่วงที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗	ธันวาคม ๒๕๖๖ - มกราคม ๒๕๖๗	✓		✓	

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ๔ ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียด ของกิจกรรม (ผลผลิตของ โครงการ)	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผนดำเนินงาน)	ระยะเวลา (ดำเนินการจริง)	การดำเนินการ			หมายเหตุ
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๓๒	โครงการ จัดการประชุม ประชาคม หมู่บ้าน/ตำบล	จัดทำ แผนพัฒนา ท้องถิ่น และ ทบทวน แผนพัฒนา ท้องถิ่นในทุกปี	ร้อยละ ๘๐ มี ความพึงพอใจ ที่ดีต่อการ ดำเนินงาน	สำนักปลัด	๕๐,๐๐๐	๒๔,๘๐๕	๒๕,๑๙๕	ธันวาคม ๒๕๖๖ – สิงหาคม ๒๕๖๗	มกราคม ๒๕๖๗	✓			

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ๔ ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียด ของกิจกรรม (ผลผลิตของ โครงการ)	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผนดำเนินงาน)	ระยะเวลา (ดำเนินการจริง)	การดำเนินการ			หมายเหตุ
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๓๓	โครงการ ฝึกอบรม พัฒนา ศักยภาพ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงาน จ้าง	ฝึกอบรม พัฒนา ศักยภาพ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงาน จ้าง ปีละ ๑ ครั้ง	ร้อยละ ๘๐ มี ความพึงพอใจ ในการ ดำเนินงาน	สำนักปลัด	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๐,๐๑๘	๙,๙๘๒	ธันวาคม ๒๕๖๖	ธันวาคม ๒๕๖๖	✓			
๓๔	โครงการอบรม วินัยสำหรับ ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงาน จ้าง	ฝึกอบรม เพื่อให้รู้ถึง ระเบียบและ กฎหมายด้าน วินัยสำหรับ ข้าราชการ ปี ละ ๑ ครั้ง	ร้อยละ ๘๐ มี ความพึงพอใจ ในการ ดำเนินงาน	สำนักปลัด	๒๕,๐๐๐	๓,๗๙๓	๒๑,๒๐๗	กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๗	มีนาคม ๒๕๖๗	✓			

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียด ของกิจกรรม (ผลผลิตของ โครงการ)	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผนดำเนินงาน)	ระยะเวลา (ดำเนินการจริง)	การดำเนินการ			หมายเหตุ
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๓๕	โครงการ บริหารจัดการ ขยะตำบล บัวขาว	เพื่อป้องกัน ปัญหา สิ่งแวดล้อมที่ จะเกิดขึ้น เป็น การสร้าง ชุมชนต้นแบบ การบริหาร จัดการขยะ ปี ละ ๑ ครั้ง	ร้อยละ ๘๐ มีระดับ ความพึง พอใจที่ดีต่อ การ ดำเนินงาน	สำนักปลัด (งานสาธารณสุข)	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	มิถุนายน - กันยายน ๒๕๖๗			✓		
๓๖	โครงการปลูก ต้นไม้เพื่อเฉลิม พระเกียรติฯ	ปลูกต้นไม้ ภายในตำบล บัวขาว ปี ละ ๑ ครั้ง	ร้อยละ ๘๐ มีระดับ ความพึง พอใจที่ดีต่อ การ ดำเนินงาน	สำนักปลัด (งานสาธารณสุข)	๓๐,๐๐๐	๒๙,๗๘๒	๒๑๘	ธันวาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	มีนาคม - กรกฎาคม ๒๕๖๗	✓			

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียด ของกิจกรรม (ผลผลิตของ โครงการ)	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผนดำเนินงาน)	ระยะเวลา (ดำเนินการจริง)	การดำเนินการ			หมายเหตุ
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๓๗	โครงการจัด งานวันลอย กระทง	จัดกิจกรรม ส่งเสริม วัฒนธรรม ประเพณีลอย กระทง	ร้อยละ ๘๐ มีความพึง พอใจที่ดีต่อ การ ดำเนินงาน	กอง การศึกษา	๒๐,๐๐๐ (โอนเพิ่ม ๘๐,๐๐๐ รวมเป็น ๑๐๐,๐๐๐)	๘๖,๐๘๗.๗๖	๑๓,๙๑๒.๒๔	พฤศจิกายน ๒๕๖๖	พฤศจิกายน ๒๕๖๖	✓			
๓๘	โครงการจัด งานประเพณี วันสงกรานต์	จัดกิจกรรม ส่งเสริม วัฒนธรรม ประเพณีวัน สงกรานต์	ร้อยละ ๘๐ มีความพึง พอใจที่ดีต่อ การ ดำเนินงาน	กอง การศึกษา	๔๐,๐๐๐	๓๙,๘๙๗	๑๐๓	เมษายน ๒๕๖๗	เมษายน ๒๕๖๗		✓		

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียด ของกิจกรรม (ผลผลิตของ โครงการ)	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผนดำเนินงาน)	ระยะเวลา (ดำเนินการจริง)	การดำเนินการ			หมายเหตุ
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๓๙	โครงการจัดงานแข่งขันเรือยาว	จัดกิจกรรมการแข่งขันเรือยาว เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น	ร้อยละ ๘๐ มีความพึงพอใจที่ดีต่อการดำเนินงาน	กองการศึกษา	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๙๙๒.๑๖	๗.๘๔	พฤศจิกายน ๒๕๖๖	พฤศจิกายน ๒๕๖๖	✓			
๔๐	โครงการจัดงานวันสำคัญต่างๆ ทางศาสนาและวัฒนธรรมประเพณี	จัดกิจกรรมตามวันสำคัญต่างๆ หรือตามประกาศหรือหนังสือสั่งการของราชการที่เกี่ยวข้องกับทางด้านศาสนา	ร้อยละ ๘๐ มีความพึงพอใจที่ดีต่อการดำเนินงาน	กองการศึกษา	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	-			✓	เนื่องจากยังไม่ถึงกำหนดการในการจัดโครงการฯ

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)
 จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปการ
 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม (ผลผลิตของ โครงการ)	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผนดำเนินงาน)	ระยะเวลา (ดำเนินการจริง)	การดำเนินการ			หมายเหตุ
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๔๑	โครงการ ซ่อมแซมถนน หินคลุกเส้น คลองทิ้งน้ำ กลางทุ่ง หมู่ที่ ๓,๔ และ ๖	ซ่อมแซมถนน หินคลุก	ร้อยละ ๘๐ มี ความพึงพอใจ ที่ดีต่อการ ดำเนินงาน	กองช่าง	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ – พฤษภาคม ๒๕๖๗	พฤศจิกายน ๒๕๖๖	✓			
๔๒	โครงการวาง ท่อประปา PVC ขนาด ∅ ๓ นิ้ว จำนวน ๔๕๐ ท่อน ภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๒	วางท่อประปา PVC ขนาด ∅ ๓ นิ้ว จำนวน ๔๕๐ ท่อน	ร้อยละ ๘๐ มี ความพึงพอใจ ที่ดีต่อการ ดำเนินงาน	กองช่าง	๔๘๐,๐๐๐	๔๗๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ – พฤษภาคม ๒๕๖๗	พฤศจิกายน ๒๕๖๖ – ธันวาคม ๒๕๖๖	✓			

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)
 จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปการ
 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม (ผลผลิตของ โครงการ)	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผนดำเนินงาน)	ระยะเวลา (ดำเนินการจริง)	การดำเนินการ			หมายเหตุ
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๔๓	โครงการวางท่อประปา PVC ขนาด Ø ๓ นิ้ว จำนวน ๔๕๐ ท่อน ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓	วางท่อประปา PVC ขนาด Ø ๓ นิ้ว จำนวน ๔๕๐ ท่อน	ร้อยละ ๘๐ มีความพึงพอใจที่ดีต่อการดำเนินงาน	กองช่าง	๔๘๐,๐๐๐	๔๗๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ – พฤษภาคม ๒๕๖๗	ตุลาคม ๒๕๖๖ – พฤศจิกายน ๒๕๖๖	✓			
๔๔	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Ø ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๕๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก บริเวณข้างวัด รางวาลย์ หมู่ที่ ๗	วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Ø ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๕๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก	ร้อยละ ๘๐ มีความพึงพอใจที่ดีต่อการดำเนินงาน	กองช่าง	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ – พฤษภาคม ๒๕๖๗	กันยายน ๒๕๖๖ – ตุลาคม ๒๕๖๖	✓			
๔๕	โครงการปรับปรุงป้ายแนะนำตำบลลาดบัวขาว หมู่ที่ ๑ และ หมู่ที่ ๗	ปรับปรุงป้ายแนะนำตำบลลาดบัวขาว	ร้อยละ ๘๐ มีความพึงพอใจที่ดีต่อการดำเนินงาน	กองช่าง	๕๐๐,๐๐๐	-	๕๐๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ – พฤษภาคม ๒๕๖๗				✓	

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปการ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม (ผลผลิตของ โครงการ)	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผนดำเนินงาน)	ระยะเวลา (ดำเนินการจริง)	การดำเนินการ			หมายเหตุ
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๔๖	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ช่วงที่ ๑ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๐.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ลาดอย่างน้อย ๔๕๐ ตารางเมตร บริเวณหมู่ที่ ๓ พร้อมติดตั้งหน้าปากท่อ ฝิ่งที่ ๑ กว้าง ๒๒.๐๐ เมตร ยาว ๒.๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร ฝิ่งที่ ๒ กว้าง ๒๗.๐๐ เมตร ยาว ๒.๔๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ช่วงที่ ๑ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๐.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ลาดอย่างน้อย ๔๕๐ ตารางเมตร บริเวณหมู่ที่ ๓ พร้อมติดตั้งหน้าปากท่อ ฝิ่งที่ ๑ กว้าง ๒๒.๐๐ เมตร ยาว ๒.๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร ฝิ่งที่ ๒ กว้าง ๒๗.๐๐ เมตร ยาว ๒.๔๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร	ร้อยละ ๘๐ มีความพึงพอใจที่ดีต่อการดำเนินงาน	กองช่าง	๕๐๐,๐๐๐	-	๕๐๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ – พฤษภาคม ๒๕๖๗				✓	

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)
 จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปการ
 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม (ผลผลิตของ โครงการ)	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผนดำเนินงาน)	ระยะเวลา (ดำเนินการจริง)	การดำเนินการ			หมายเหตุ
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๔๗	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก บริเวณ บ้านผู้พันเอก หมู่ที่ ๑ (ต่อ จากของเดิม) กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑๙๕ ตาราง เมตร	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก บริเวณ บ้านผู้พันเอก หมู่ที่ ๑ (ต่อจาก ของเดิม) กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๙๕ ตาราง เมตร	ร้อยละ ๘๐ มี ความพึงพอใจ ที่ดีต่อการ ดำเนินงาน	กองช่าง	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๑,๐๐๐	๙,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ – พฤษภาคม ๒๕๖๗	กันยายน ๒๕๖๖ – ตุลาคม ๒๕๖๖	✓			

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)
 จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปการ
 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม (ผลผลิตของ โครงการ)	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผนดำเนินงาน)	ระยะเวลา (ดำเนินการจริง)	การดำเนินการ			หมายเหตุ
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๔๘	โครงการวาง ท่อระบายน้ำ คสล.๐.๖๐ เมตร ยาว ๘๑ ท่อน บ่อพัก ๙ ลูก วางท่อ ระบายน้ำ คสล.๐.๓๐ เมตร ๒๗ ท่อน บ่อพัก ๓ ลูก บริเวณ ซอย ๕ ถึง บ้านนางอารีย์ หมู่ที่ ๒	วางท่อระบาย น้ำ คสล.๐.๖๐ เมตร ยาว ๘๑ ท่อน บ่อพัก ๙ ลูก วางท่อ ระบายน้ำ คสล. ๐.๓๐ เมตร ๒๗ ท่อน บ่อพัก ๓ ลูก	ร้อยละ ๘๐ มี ความพึงพอใจ ที่ดีต่อการ ดำเนินงาน	กองช่าง	๕๐๐,๐๐๐	๓๙๒,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ – พฤษภาคม ๒๕๖๗	กันยายน ๒๕๖๖ – ตุลาคม ๒๕๖๖	✓			

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปการ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม (ผลผลิตของ โครงการ)	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผนดำเนินงาน)	ระยะเวลา (ดำเนินการจริง)	การดำเนินการ			หมายเหตุ
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๔๙	โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.ข้างบ้าน นายสัมพันธ์ มาลัย หมู่ที่ ๕ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ พื้นที่ไม่น้อย ๑๘๐ ตาราง เมตร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย ๑๘๐ ตาราง เมตร	ร้อยละ ๘๐ มี ความพึงพอใจ ที่ดีต่อการ ดำเนินงาน	กองช่าง	๑๒๕,๐๐๐	๑๒๕,๐๐๐	๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ – ธันวาคม ๒๕๖๗	กันยายน ๒๕๖๖ – ตุลาคม ๒๕๖๖	✓			

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปการ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม (ผลผลิตของ โครงการ)	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผนดำเนินงาน)	ระยะเวลา (ดำเนินการจริง)	การดำเนินการ			หมายเหตุ
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๕๐	โครงการก่อสร้างถนนคสล. ขนาด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย ๙๐ ตารางเมตร	ก่อสร้างถนนคสล. ขนาด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย ๙๐ ตารางเมตร	ร้อยละ ๘๐ มีความพึงพอใจที่ดีต่อการดำเนินงาน	กองช่าง	๖๕,๐๐๐	๖๔,๐๐๐	๑,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ – ธันวาคม ๒๕๖๗	กันยายน ๒๕๖๖ – ตุลาคม ๒๕๖๖	✓			
๕๑	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้า High Mast หมู่ที่ ๒	ติดตั้งเสาไฟฟ้า High Mast ขนาดสูง ๑๕.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น	ร้อยละ ๘๐ มีความพึงพอใจที่ดีต่อการดำเนินงาน	กองช่าง	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ – พฤษภาคม ๒๕๖๗	มีนาคม ๒๕๖๗ – พฤษภาคม ๒๕๖๗		✓		

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)
 จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปการ
 แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม (ผลผลิตของ โครงการ)	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผนดำเนินงาน)	ระยะเวลา (ดำเนินการจริง)	การดำเนินการ			หมายเหตุ
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๕๒	โครงการต่อ เติมอาคาร สำนักงาน องค์การ บริหารส่วน ตำบลลาดบัว ขาว	ต่อเติมอาคาร สำนักงาน องค์การบริหาร ส่วนตำบล บัวขาว	ร้อยละ ๘๐ มี ความพึงพอใจ ที่ดีต่อการ ดำเนินงาน	สำนักปลัด	๔๙๘,๐๐๐	๔๓๙,๕๐๐	๕๘,๕๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ – ธันวาคม ๒๕๖๗	ธันวาคม ๒๕๖๖	✓			
๕๓	โครงการ ซ่อมแซม อาคาร สำนักงาน องค์การ บริหารส่วน ตำบลลาดบัว ขาว	ปรับปรุงอาคาร สำนักงาน องค์การบริหาร ส่วนตำบล บัวขาว	ร้อยละ ๘๐ มี ความพึงพอใจ ที่ดีต่อการ ดำเนินงาน	สำนักปลัด	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ – ธันวาคม ๒๕๖๗	ธันวาคม ๒๕๖๖	✓			