

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียด ของกิจกรรม (ผลผลิตของ โครงการ)	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผนดำเนินงาน)	ระยะเวลา (ดำเนินการจริง)	การดำเนินการ			หมายเหตุ
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บริเวณบ้าน ศิวกกร หมู่ที่ ๔	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๔๘๐.๐๐ ตร.ม	ร้อยละ ๘๐ มี ระดับความ พึงพอใจ ที่ดีต่อการ ดำเนินงาน	กองช่าง	๓๑๑,๐๐๐	๐	๓๑๑,๐๐๐	ธันวาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	-			✓	
๒	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยาง แอสฟัลติก คอนกรีตบริเวณ บ้านอาจารย์ สมศักดิ์ ถึงบ้าน นางศรีสุดา หมู่ที่ ๒	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๗๒๐.๐๐ ตร.ม	ร้อยละ ๘๐ มี ระดับความ พึงพอใจ ที่ดีต่อการ ดำเนินงาน	กองช่าง	๔๘๒,๐๐๐	๐	๔๘๒,๐๐๐	ธันวาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	-			✓	

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม (ผลผลิตของ โครงการ)	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผนดำเนินงาน)	ระยะเวลา (ดำเนินการจริง)	การดำเนินการ			หมายเหตุ
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๓	โครงการวาง ท่อระบายน้ำ PVC บริเวณ ระหว่าง ซอย ที่ ๓ ซอยที่ ๔ หมู่ที่ ๑	วางท่อระบาย น้ำ PVC ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๐ นิ้ว จำนวน ๒๘ ท่อน พร้อม บ่อพักสำเร็จรูป	ร้อยละ ๘๐ มี ระดับความ พึงพอใจ ที่ดีต่อการ ดำเนินงาน	กองช่าง	๓๗๖,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๒๖,๐๐๐	มกราคม – กันยายน ๒๕๖๘	มีนาคม ๒๕๖๘	✓			
๔	โครงการติดตั้ง เสาโสตที่อป บริเวณทาง ขึ้น-ลง บ้าน ท่าศาลเจ้า ซอยที่ ๒ หมู่ที่ ๖	เสาโสตที่อปสูง ๑๒.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น	ร้อยละ ๘๐ มี ระดับความ พึงพอใจ ที่ดีต่อการ ดำเนินงาน	กองช่าง	๓๑๖,๐๐๐	๐	๓๑๖,๐๐๐	มกราคม – กันยายน ๒๕๖๘				✓	

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียด ของกิจกรรม (ผลผลิตของ โครงการ)	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผนดำเนินงาน)	ระยะเวลา (ดำเนินการจริง)	การดำเนินการ			หมายเหตุ
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๕	โครงการ ซ่อมแซม ถนนลาดยาง/ ถนนคอนกรีต และถนนหิน คลุภายใน ตำบลลาด บัวขาว	เพื่อจ่ายเป็นค่า ซ่อมแซม ถนนลาดยาง/ ถนนคอนกรีต แอสฟัลต์ติกค อนกรีต ถนน คอนกรีตเสริม เหล็กและถนน หินคลุภายใน ตำบลลาด บัวขาว	ร้อยละ ๘๐ มี ระดับความ พึงพอใจ ที่ดีต่อการ ดำเนินงาน	กองช่าง	๓๐๐,๐๐๐	๐	๓๐๐,๐๐๐	มกราคม – สิงหาคม ๒๕๖๘	-			✓	
๖	โครงการ ซ่อมแซมถนน หินคลุภายใน ตำบลลาด บัวขาว	เพื่อจ่ายเป็นค่า ซ่อมแซมถนน หินคลุภายใน ตำบลลาด บัวขาว	ร้อยละ ๘๐ มี ระดับความ พึงพอใจ ที่ดีต่อการ ดำเนินงาน	กองช่าง	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	๓,๐๐๐	พฤศจิกายน ๒๕๖๗ – สิงหาคม ๒๕๖๘	ธันวาคม ๒๕๖๗	✓			

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม (ผลผลิตของ โครงการ)	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผนดำเนินงาน)	ระยะเวลา (ดำเนินการจริง)	การดำเนินการ			หมายเหตุ
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๗	โครงการวาง ท่อระบายน้ำ คสล.บริเวณ บ้านเจ็ญ ถึง ร้านป่าเขียว หมู่ที่ ๓	วางท่อระบาย น้ำ คสล.ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๑๑ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๒๒ บ่อ	ร้อยละ ๘๐ มี ระดับความ พึงพอใจ ที่ดีต่อการ ดำเนินงาน	กองช่าง	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๘๐๐	๒๐๐	มกราคม – กันยายน ๒๕๖๘	มกราคม ๒๕๖๘	✓			
๘	โครงการวาง ท่อระบายน้ำ คสล.บริเวณ หน้าบ้านเจ็ญ หมู่ที่ ๗	วางท่อระบาย น้ำ คสล.ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๗๙ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๑๙ บ่อ	ร้อยละ ๘๐ มี ระดับความ พึงพอใจ ที่ดีต่อการ ดำเนินงาน	กองช่าง	๔๘๓,๐๐๐	๐	๔๘๓,๐๐๐	มกราคม – กันยายน ๒๕๖๘			✓		

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม (ผลผลิตของ โครงการ)	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผนดำเนินงาน)	ระยะเวลา (ดำเนินการจริง)	การดำเนินการ			หมายเหตุ
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๙	โครงการ ก่อสร้าง ระบบประปา หมู่บ้านหอดัง ทรงแถมเปญ บริเวณ ซอยที่ ๒ หมู่ที่ ๕	หอดังทรงแถม เปญ สูง๒๐.๐๐ เมตร ความจุไม่ น้อยกว่า ๒๐.๐๐ ลบ.ม จำนวน ๑ ถัง พร้อมเจาะบ่อ บาดาล จำนวน ๑ แห่ง	ร้อยละ ๘๐ มี ระดับความ พึงพอใจ ที่ดีต่อการ ดำเนินงาน	กองช่าง	๗๐๐,๐๐๐	๐	๗๐๐,๐๐๐	มกราคม – กันยายน ๒๕๖๘				✓	
๑๐	โครงการวาง ท่อประปา บริเวณ ซอยที่ ๔ หมู่ที่ ๖	ท่อประปา PVC ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว จำนวน ๖๘ ท่อน	ร้อยละ ๘๐ มี ระดับความ พึงพอใจ ที่ดีต่อการ ดำเนินงาน	กองช่าง	๘๐,๐๐๐	๐	๘๐,๐๐๐	มกราคม – กันยายน ๒๕๖๘	-			✓	

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม (ผลผลิตของ โครงการ)	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผนดำเนินงาน)	ระยะเวลา (ดำเนินการจริง)	การดำเนินการ			หมายเหตุ
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๑	โครงการ ปรับปรุงภูมิ ทัศน์บริเวณ ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กลาด บัวขาว	ปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้สวยงาม เหมาะสมกับการ จัดการศึกษา	ร้อยละ ๘๐ มี ระดับความ พึงพอใจ ที่ดีต่อการ ดำเนินงาน	กอง การศึกษา	๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๕๐,๐๐๐	มกราคม – กันยายน ๒๕๖๘				✓	

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงาน สังคมสมเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียด ของกิจกรรม (ผลผลิตของ โครงการ)	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผนดำเนินงาน)	ระยะเวลา (ดำเนินการจริง)	การดำเนินการ			หมายเหตุ
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๒	โครงการ ช่วยเหลือ ประชาชน กรณีเี่ยวยา หรือฟื้นฟูหลัง เกิดสาธารณ ภัย กรณีการ ส่งเสริมและ พัฒนา คุณภาพชีวิต หรือกรณีการ ให้ความ ช่วยเหลือ ประชาชน ด้านเกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย ฯลฯ	เพื่อช่วยเหลือ ประชาชนที่ ได้รับความ เดือดร้อน หรือไม่สามารถ ช่วยเหลือ ตนเองได้ใน การดำรงชีพ โดยอาจให้เป็น สิ่งของ หรือ จ่ายเป็นเงิน หรือการ จัดบริการ สาธารณะ	ร้อยละ ๘๐ มี ระดับความ พึงพอใจ ที่ดีต่อการ ดำเนินงาน	สำนักปลัด (งาน สวัสดิการ สังคม)	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	มกราคม – สิงหาคม ๒๕๖๘				✓	

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียด ของกิจกรรม (ผลผลิตของ โครงการ)	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผนดำเนินงาน)	ระยะเวลา (ดำเนินการจริง)	การดำเนินการ			หมายเหตุ
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๓	โครงการ ฝึกอบรมและ พัฒนา ศักยภาพ กลุ่มสตรี	เพื่อจัดกิจกรรม และฝึกอบรม ให้ความรู้ตาม โครงการ ฝึกอบรมและ พัฒนา ศักยภาพ กลุ่มสตรี	ร้อยละ ๘๐ มี ระดับความ พึงพอใจ ที่ดีต่อการ ดำเนินงาน	สำนักปลัด (งาน สวัสดิการ สังคม)	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	มกราคม – สิงหาคม ๒๕๖๘				✓	
๑๔	โครงการ ฝึกอบรมและ พัฒนา ศักยภาพ ผู้สูงอายุ	เพื่อจัดกิจกรรม และฝึกอบรม ให้ความรู้ตาม โครงการ ฝึกอบรมและ พัฒนา ศักยภาพ ผู้สูงอายุ	ร้อยละ ๘๐ มี ระดับความ พึงพอใจ ที่ดีต่อการ ดำเนินงาน	สำนักปลัด (งาน สวัสดิการ สังคม)	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	มกราคม – สิงหาคม ๒๕๖๘				✓	

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียด ของกิจกรรม (ผลผลิตของ โครงการ)	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผนดำเนินงาน)	ระยะเวลา (ดำเนินการจริง)	การดำเนินการ			หมายเหตุ
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๕	โครงการ พัฒนา ศักยภาพเด็ก และเยาวชน ตำบลลาด บัวขาว	เพื่อจัดกิจกรรม และฝึกอบรม ให้ความรู้ตาม โครงการ พัฒนา ศักยภาพเด็ก และเยาวชน ตำบลลาด บัวขาว	ร้อยละ ๘๐ มี ระดับความ พึงพอใจ ที่ดีต่อการ ดำเนินงาน	สำนักปลัด (งาน สวัสดิการ สังคม)	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	มกราคม – สิงหาคม ๒๕๖๘				✓	
๑๖	โครงการ ส่งเสริมและ สนับสนุนการ จัดกิจกรรม “โรงเรียน ผู้สูงอายุตำบล ลาดบัวขาว”	จัดกิจกรรม และฝึกอบรม ให้ความรู้กับ ผู้สูงอายุตำบล ลาดบัวขาว	ร้อยละ ๘๐ มี ระดับความ พึงพอใจ ที่ดีต่อการ ดำเนินงาน	สำนักปลัด (งาน สวัสดิการ สังคม)	๑๐๐,๐๐๐	๔๖,๖๑๘	๕๓,๓๘๒	มกราคม – สิงหาคม ๒๕๖๘			✓		

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียด ของกิจกรรม (ผลผลิตของ โครงการ)	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผนดำเนินงาน)	ระยะเวลา (ดำเนินการจริง)	การดำเนินการ			หมายเหตุ
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๗	โครงการสาน สัมพันธ์ ครอบครัว ผาสุก	จัดกิจกรรม และฝึกอบรม ให้ความรู้กับ ครอบครัวของ ประชาชนใน ตำบลลาด บัวขาว	ร้อยละ ๘๐ มี ระดับความ พึงพอใจ ที่ดีต่อการ ดำเนินงาน	สำนักปลัด (งาน สวัสดิการ สังคม)	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	มกราคม – สิงหาคม ๒๕๖๘	-			✓	

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียด ของกิจกรรม (ผลผลิตของ โครงการ)	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผนดำเนินงาน)	ระยะเวลา (ดำเนินการจริง)	การดำเนินการ			หมายเหตุ
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๘	โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพ การบริหาร สถานที่กลาง สำหรับศูนย์ ปฏิบัติการร่วม ในการ ช่วยเหลือ ประชาชนและ การพัฒนา การบริหาร จัดการพัฒนา ศักยภาพการ บริหารจัดการ ขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น อำเภอ บ้านโป่ง จังหวัด ราชบุรี	สนับสนุน อำเภอบ้านโป่ง จัดตั้งศูนย์ ปฏิบัติการร่วม ในการ ช่วยเหลือ ประชาชนและ การพัฒนา ศักยภาพการ บริหารจัดการ ขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น อำเภอ บ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี	ร้อยละ ๘๐ มี ระดับความ พึงพอใจ ที่ดีต่อการ ดำเนินงาน	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	ธันวาคม ๒๕๖๗ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	✓			

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงาน การศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียด ของกิจกรรม (ผลผลิตของ โครงการ)	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผนดำเนินงาน)	ระยะเวลา (ดำเนินการจริง)	การดำเนินการ			หมายเหตุ
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๙	โครงการหนุน น่วยปลูกผัก	ส่งเสริมการ เรียนรู้ การลง มือปฏิบัติด้วย ตนเองของเด็ก ปฐมวัย ศพด. ลาดบัวขาว	ร้อยละ ๘๐ มี ระดับความ พึงพอใจ ที่ดีต่อการ ดำเนินงาน	กอง การศึกษา	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	กุมภาพันธ์ – เมษายน ๒๕๖๘				✓	
๒๐	โครงการ ส่งเสริมจรรยา และธรรมา การสวมหมวก กันน็อคใน ศพด. ลาดบัวขาว	จัดกิจกรรม ส่งเสริมวินัย จรรยาและ ธรรมาการ สวมหมวก กันน็อคใน ศพด. ลาดบัวขาว ปี ละ ๑ ครั้ง	ร้อยละ ๘๐ มี ระดับความ พึงพอใจ ที่ดีต่อการ ดำเนินงาน	กอง การศึกษา	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	มกราคม – กันยายน ๒๕๖๘				✓	

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงาน การศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียด ของกิจกรรม (ผลผลิตของ โครงการ)	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผนดำเนินงาน)	ระยะเวลา (ดำเนินการจริง)	การดำเนินการ			หมายเหตุ
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๑	อุดหนุน อาหาร กลางวัน สำหรับ นักเรียน โรงเรียน วัดลาดบัวขาว	อุดหนุน งบประมาณ ให้โรงเรียน ดำเนินการจ้าง เหมาประกอบ อาหารกลางวัน ระดับชั้น อนุบาล - ม.๓ จำนวน ๑ มื้อ/ คน/วัน	ร้อยละ ๘๐ มีระดับความ พึงพอใจ ที่ดีต่อการ ดำเนินงาน	กอง การศึกษา	๓๐๐,๐๐๐	๑๖๑,๗๓๐	๑๓๘,๒๗๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ – มีนาคม ๒๕๖๘ และ พฤษภาคม – กันยายน ๒๕๖๘	ตุลาคม ๒๕๖๗ – มีนาคม ๒๕๖๘		✓		
๒๒	โครงการจัด งานวันเด็ก แห่งชาติ	จัดกิจกรรม ส่งเสริมความ รัก ความ สามัคคีและ ความกล้า แสดงออก ของเด็ก	ร้อยละ ๘๐ มีระดับความ พึงพอใจ ที่ดีต่อการ ดำเนินงาน	กอง การศึกษา	๑๐๐,๐๐๐	๙๓,๐๕๓	๖,๙๔๗	มกราคม ๒๕๖๘	มกราคม ๒๕๖๘	✓			

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงาน การศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม(ผลผลิต ของโครงการ)	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผน ดำเนินงาน)	ระยะเวลา (ดำเนินการจริง)	การดำเนินการ			หมายเหตุ
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๓	โครงการ สนับสนุน ค่าใช้จ่ายใน การบริหาร สถานศึกษา (ค่าจัดการ ศึกษาของ ศพด.ลาด บัวขาว)	๑.จ้างเหมาประกอบ อาหารกลางวัน เด็ก ปฐมวัย ศพด.ลาดบัว ขาว(๑ มื้อ/วัน/คน) ๒.จัดซื้อสื่อการเรียน การสอนให้แก่เด็ก ปฐมวัย(รายหัว) อายุ ๒-๕ ปี คนละ ๑,๘๓๖ บาท ๓.จัดสรรเด็กปฐมวัย อายุ ๓-๕ ปี โดย ดำเนินการ ปีละ ๑ ครั้ง - ค่าหนังสือ อัตราคน ละ ๒๐๐ บาท - ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ ๒๕๐ บาท - ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ ๓๒๕ บาท - ค่ากิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน อัตราคนละ ๔๖๔ บาท	ร้อยละ ๘๐ มี ระดับความ พึงพอใจ ที่ดีต่อการ ดำเนินงาน	กอง การศึกษา	๒๕๕,๑๐๐	๑๕๐,๖๕๖	๑๐๓,๔๔๔	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘			✓		

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียด ของกิจกรรม (ผลผลิตของ โครงการ)	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผนดำเนินงาน)	ระยะเวลา (ดำเนินการจริง)	การดำเนินการ			หมายเหตุ
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๔	โครงการ จัดการแข่งขัน กีฬาภายใน ตำบลลาดบัว ขาว	จัดกิจกรรม ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และ ประชาชน ตำบลลาดบัว ขาว ได้เล่น กีฬาและ ออกกำลังกาย	ร้อยละ ๘๐ มี ระดับความ พึงพอใจ ที่ดีต่อการ ดำเนินงาน	กอง การศึกษา	๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๕๐,๐๐๐	มกราคม – กันยายน ๒๕๖๘				✓	
๒๕	โครงการ ปรับปรุงสนาม กีฬา	เพื่อปรับปรุง สนามกีฬาให้ สามารถใช้งาน ได้ตามปกติ	ร้อยละ ๘๐ มี ระดับความ พึงพอใจ ที่ดีต่อการ ดำเนินงาน	กอง การศึกษา	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	พฤศจิกายน ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘				✓	

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียด ของกิจกรรม (ผลผลิตของ โครงการ)	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผนดำเนินงาน)	ระยะเวลา (ดำเนินการจริง)	การดำเนินการ			หมายเหตุ
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๖	โครงการตาม แนวทาง พระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	เพื่อดำเนินการ ตามแนวทาง ด้านสาธารณสุข	ร้อยละ ๘๐ มี ระดับความ พึงพอใจ ที่ดีต่อการ ดำเนินงาน	สำนักปลัด (งานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม)	๑๔๐,๐๐๐	๐	๑๔๐,๐๐๐	มกราคม – สิงหาคม ๒๕๖๘	-			✓	
๒๗	โครงการสัตว์ ปลอดโรค คน ปลอดภัย จาก โรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะ เจ้าน้องนาง เธอเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรี สวางควัฒนวร ขัตติยราชนารี	เพื่อขับเคลื่อน โครงการสัตว์ ปลอดโรค คน ปลอดภัย จาก โรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะ เจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรม พระศรี สวางควัฒนวร ขัตติยราชนารี	ร้อยละ ๘๐ จองจำนวน สุนัขและแมว ขึ้นทะเบียน สัตว์ตาม โครงการสัตว์ ปลอดโรคคน ปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัข บ้า	สำนักปลัด (งานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม)	๗๐,๐๐๐	๐	๗๐,๐๐๐	มกราคม – สิงหาคม ๒๕๖๘	มีนาคม – เมษายน ๒๕๖๘		✓		

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียด ของกิจกรรม (ผลผลิตของ โครงการ)	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผนดำเนินงาน)	ระยะเวลา (ดำเนินการจริง)	การดำเนินการ			หมายเหตุ
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๘	โครงการ ส่งเสริมการ เรียนรู้ เศรษฐกิจ พอเพียง	เพื่อจัดกิจกรรม และฝึกอบรม ให้ความรู้ตาม โครงการ ส่งเสริมการ เรียนรู้ เศรษฐกิจ พอเพียง	ร้อยละ ๘๐ มี ระดับความ พึงพอใจ ที่ดีต่อการ ดำเนินงาน	สำนักปลัด (งาน สวัสดิการ สังคม)	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	มกราคม – สิงหาคม ๒๕๖๘	-			✓	
๒๙	โครงการ ส่งเสริมและ พัฒนาอาชีพ	เพื่อฝึกอาชีพ ให้กับกลุ่ม อาชีพและ ประชาชนใน ตำบลลาด บัวขาว	ร้อยละ ๘๐ มี ระดับความ พึงพอใจ ที่ดีต่อการ ดำเนินงาน	สำนักปลัด (งาน สวัสดิการ สังคม)	๕๐,๐๐๐	๒๖,๘๕๔	๒๓,๑๔๖	มกราคม – สิงหาคม ๒๕๖๘	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	✓			

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียด ของกิจกรรม (ผลผลิตของ โครงการ)	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผนดำเนินงาน)	ระยะเวลา (ดำเนินการจริง)	การดำเนินการ			หมายเหตุ
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๓๐	โครงการ ป้องกันและ แก้ไขปัญหายา เสพติด	เพื่อให้เด็ก เยาวชน ประชาชนมี ความรู้เรื่องยา เสพติดเพิ่มขึ้น	ร้อยละ ๘๐ มี ระดับความ พึงพอใจ ที่ดีต่อการ ดำเนินงาน	สำนักปลัด (งาน ป้องกันฯ)	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	กุมภาพันธ์ – กันยายน ๒๕๖๘	-			✓	

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย

แผนงาน รักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียด ของกิจกรรม (ผลผลิตของ โครงการ)	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผนดำเนินงาน)	ระยะเวลา (ดำเนินการจริง)	การดำเนินการ			หมายเหตุ
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๓๑	โครงการ ฝึกอบรม แผนการ ป้องกันและ บรรเทา สาธารณภัย (อัคคีภัย)	เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ทักษะความเข้าใจการป้องกันและระงับอัคคีภัยรวมถึงการอพยพหนีไฟ	ร้อยละ ๘๐ มีระดับความพึงพอใจที่ดีต่อการดำเนินงาน	สำนักปลัด (งาน ป้องกันฯ)	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	มกราคม – สิงหาคม ๒๕๖๘	-			✓	
๓๒	โครงการ ฝึกอบรมจัดตั้ง อาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน	เพื่อจัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนปฏิบัติหน้าที่ภายในตำบลลาดบัวขาว	ร้อยละ ๘๐ มีระดับความพึงพอใจที่ดีต่อการดำเนินงาน	สำนักปลัด (งาน ป้องกันฯ)	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	มีนาคม – สิงหาคม ๒๕๖๘	-			✓	

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ๔ ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
แผนงาน บริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียด ของกิจกรรม (ผลผลิตของ โครงการ)	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผนดำเนินงาน)	ระยะเวลา (ดำเนินการจริง)	การดำเนินการ			หมายเหตุ
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๓๓	โครงการ ฝึกอบรมพัฒนา ศักยภาพ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงาน จ้าง	เพื่อพัฒนา ศักยภาพให้กับ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงาน จ้างประจำ และพนักงาน จ้าง	ร้อยละ ๘๐ มี ระดับความ พึงพอใจ ที่ดีต่อการ ดำเนินงาน	สำนักปลัด	๒๒๐,๐๐๐	๑๙๖,๙๑๐	๒๓,๐๙๐	ธันวาคม ๒๕๖๗ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	ธันวาคม ๒๕๖๘	✓			
๓๔	โครงการอบรม วินัยสำหรับ ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงาน จ้าง	เพื่อให้รู้ถึง ระเบียบและ กฎหมายด้าน วินัยสำหรับ ข้าราชการ	ร้อยละ ๘๐ มี ระดับความ พึงพอใจ ที่ดีต่อการ ดำเนินงาน	สำนักปลัด	๒๕,๐๐๐	๐	๒๕,๐๐๐	เมษายน – พฤษภาคม ๒๕๖๘	-			✓	

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ๔ ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมการท่องเที่ยว
แผนงาน บริหารงานทั่วไป/บริหารงานคลัง

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียด ของกิจกรรม (ผลผลิตของ โครงการ)	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผนดำเนินงาน)	ระยะเวลา (ดำเนินการจริง)	การดำเนินการ			หมายเหตุ
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๓๕	โครงการ ปรับปรุง แผนที่ภาษีและ ทะเบียน ทรัพย์สิน	เพื่อให้การ ปฏิบัติงาน ด้านภาษีมี ประสิทธิภาพ	ร้อยละ ๘๐ มี ระดับความ พึงพอใจ ที่ดีต่อการ ดำเนินงาน	กองคลัง	๑๐๐,๐๐๐	๙๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	มีนาคม - กันยายน ๒๕๖๘	มีนาคม ๒๕๖๘	✓			

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ๕ ด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงาน เเคะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียด ของกิจกรรม (ผลผลิตของ โครงการ)	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผนดำเนินงาน)	ระยะเวลา (ดำเนินการจริง)	การดำเนินการ			หมายเหตุ
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๓๖	โครงการ บริหารจัดการ ขยะตำบลลาด บัวขาว	-เพื่อป้องกัน ปัญหา สิ่งแวดล้อม ที่จะเกิดขึ้น -เพื่อเป็นการสร้าง ชุมชนต้นแบบ การบริหาร จัดการขยะ	ร้อยละ ๘๐ มี ระดับความ พึงพอใจ ที่ดีต่อการ ดำเนินงาน	สำนักปลัด (งานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม)	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	มกราคม – สิงหาคม ๒๕๖๘				✓	
๓๗	โครงการ พัฒนา ศักยภาพ อาสาสมัคร ท้องถิ่นรักษ์ โลก (อถล.) ตำบล ลาดบัวขาว และ ตำบลลาด บัวขาว	-เพื่อสร้าง จิตสำนึกให้กับ อาสาสมัคร ท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ตำบล ลาดบัวขาว และ เพื่อขับเคลื่อน การดำเนินงาน เครือข่าย อาสาสมัคร ท้องถิ่นรักษ์โลก	ร้อยละ ๘๐ มี ระดับความ พึงพอใจ ที่ดีต่อการ ดำเนินงาน	สำนักปลัด (งานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม)	๑๕๐,๐๐๐	๑๓๑,๔๕๘	๑๘,๕๔๒	มกราคม – สิงหาคม ๒๕๖๘	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	✓			

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ๕ ด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียด ของกิจกรรม (ผลผลิตของ โครงการ)	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผนดำเนินงาน)	ระยะเวลา (ดำเนินการจริง)	การดำเนินการ			หมายเหตุ
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๓๘	โครงการปลูก ต้นไม้เพื่อเฉลิม พระเกียรติฯ	เพื่อให้เกิด ความร่มรื่น และช่วยลด ภาวะโลกร้อน	ร้อยละ ๘๐ มี ระดับความ พึงพอใจ ที่ดีต่อการ ดำเนินงาน	สำนักปลัด (งานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม)	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	มกราคม – สิงหาคม ๒๕๖๘				✓	

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ๖ ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียด ของกิจกรรม (ผลผลิตของ โครงการ)	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผนดำเนินงาน)	ระยะเวลา (ดำเนินการจริง)	การดำเนินการ			หมายเหตุ
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๓๙	โครงการแห่ เทียนพรรษา	จัดกิจกรรม ส่งเสริม วัฒนธรรม ประเพณี ดำเนินการปี ละ ๑ ครั้ง ตามปฏิทิน	ร้อยละ ๘๐ มี ระดับความ พึงพอใจ ที่ดีต่อการ ดำเนินงาน	กอง การศึกษา	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	มิถุนายน – กรกฎาคม ๒๕๖๘				✓	
๔๐	โครงการจัด งานประเพณี วันสงกรานต์	จัดกิจกรรม ส่งเสริม วัฒนธรรม ประเพณีวัน สงกรานต์	ร้อยละ ๘๐ มี ระดับความ พึงพอใจ ที่ดีต่อการ ดำเนินงาน	กอง การศึกษา	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	เมษายน ๒๕๖๘	เมษายน ๒๕๖๘		✓		
๔๑	โครงการจัด งานวันลอย กระทง	จัดกิจกรรม ส่งเสริม วัฒนธรรม ประเพณีลอย กระทง	ร้อยละ ๘๐ มี ระดับความ พึงพอใจ ที่ดีต่อการ ดำเนินงาน	กอง การศึกษา	๑๒๐,๐๐๐	๗๙,๒๙๕	๔๐,๗๐๕	พฤศจิกายน ๒๕๖๗	พฤศจิกายน ๒๕๖๗	✓			

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ๖ ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนงาน บริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม(ผลผลิต ของโครงการ)	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผนดำเนินงาน)	ระยะเวลา (ดำเนินการจริง)	การดำเนินการ			หมายเหตุ
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๔๒	โครงการ ปกป้อง สถาบัน สำคัญ ของชาติ	กิจกรรม เทิดพระเกียรติ และเชิดชูสถาบัน พระมหากษัตริย์	ร้อยละ ๘๐ มี ระดับความพึง พอใจที่ดี ต่อการ ดำเนินงาน	สำนักปลัด	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	ธันวาคม ๒๕๖๗ – มิถุนายน ๒๕๖๘				✓	

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียด ของกิจกรรม (ผลผลิตของ โครงการ)	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผนดำเนินงาน)	ระยะเวลา (ดำเนินการจริง)	การดำเนินการ			หมายเหตุ
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๔๓	โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อ การพัฒนาที่ ยั่งยืน	จัดกิจกรรม ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และ ประชาชน มีจิต อาสา มีความ รับผิดชอบต่อ สังคม	ร้อยละ ๘๐ มี ระดับความ พึงพอใจ ที่ดีต่อการ ดำเนินงาน	กอง การศึกษา	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘				✓	

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

กรณีจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียด ของกิจกรรม (ผลผลิตของ โครงการ)	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผนดำเนินงาน)	ระยะเวลา (ดำเนินการจริง)	การดำเนินการ			หมายเหตุ
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการ ก่อสร้างถนน แอสฟัลต์ติก คอนกรีต สาย สวนธรรมวิถี หมู่ที่ ๓ (ต่อ จากของเดิม)	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๖๑๘.๐๐ ตารางเมตร	ร้อยละ ๘๐ มี ระดับความ พึงพอใจ ที่ดีต่อการ ดำเนินงาน	กองช่าง	๔๖๐,๐๐๐	๔๓๔,๐๐๐	๒๖,๐๐๐	ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๗	ตุลาคม ๒๕๖๗	✓			
๒	โครงการ ซ่อมแซม ถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติ กคอนกรีต (โอ เวอร์เลย์) บริเวณ ซอยที่ ๔ หมู่ที่ ๔	ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๙๑๐.๐๐ ตารางเมตร	ร้อยละ ๘๐ มี ระดับความ พึงพอใจ ที่ดีต่อการ ดำเนินงาน	กองช่าง	๕๐๐,๐๐๐	๔๕๕,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๗	ตุลาคม ๒๕๖๗	✓			

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

กรณีจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียด ของกิจกรรม (ผลผลิตของ โครงการ)	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผนดำเนินงาน)	ระยะเวลา (ดำเนินการจริง)	การดำเนินการ			หมายเหตุ
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๓	โครงการ ซ่อมแซม ถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติ กคอนกรีต (โอ เวอร์เลย์) บริเวณซอยที่ ๓ หมู่ที่ ๕	ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๙๑๐ ตารางเมตร	ร้อยละ ๘๐ มี ระดับความ พึงพอใจ ที่ดีต่อการ ดำเนินงาน	กองช่าง	๕๐๐,๐๐๐	๔๕๕,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๗	ตุลาคม ๒๕๖๗	✓			
๔	โครงการ ปรับปรุงป้าย แนะนำตำบล ลาดบัวขาว หมู่ที่ ๑ และ หมู่ที่ ๗	ขนาดกว้าง ๑.๗๐ เมตร สูง ๖.๒๐ เมตร จำนวน ๒ ป้าย	ร้อยละ ๘๐ มี ระดับความ พึงพอใจ ที่ดีต่อการ ดำเนินงาน	กองช่าง	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐	ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๗	ตุลาคม ๒๕๖๗	✓			

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
กรณีขอรับการสนับสนุนจากเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี ๒ แผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียด ของกิจกรรม (ผลผลิตของ โครงการ)	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผนดำเนินงาน)	ระยะเวลา (ดำเนินการจริง)	การดำเนินการ			หมายเหตุ
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการติดตั้ง เสาไฟฟ้าส่อง สว่างกิ่งเดียว (แบบโซล่า เซลล์) ม.๒ ตำบลลาด บัวขาว	ติดตั้งเสาไฟฟ้า ส่องสว่างกิ่ง เดียว (แบบโซ ล่าเซลล์) จำนวน ๕ ต้น	ร้อยละ ๘๐ มี ระดับความ พึงพอใจ ที่ดีต่อการ ดำเนินงาน	กองช่าง	๔๖๖,๐๐๐	๐	๔๖๖,๐๐๐	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๘				✓	
๒	โครงการ เปลี่ยน แท็งก์น้ำ ประปา หมู่บ้าน ซอย ๑๐ ม.๑ ตำบลลาด บัวขาว	เปลี่ยนห่อถัง แชมเปญขนาด บรรจุ ๒๐ ลบ. ม.	ร้อยละ ๘๐ มี ระดับความ พึงพอใจ ที่ดีต่อการ ดำเนินงาน	กองช่าง	๔๑๘,๐๐๐	๐	๔๑๘,๐๐๐	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๘				✓	

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
กรณีขอรับการสนับสนุนจากเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี ๒ แผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียด ของกิจกรรม (ผลผลิตของ โครงการ)	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผนดำเนินงาน)	ระยะเวลา (ดำเนินการจริง)	การดำเนินการ			หมายเหตุ
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๓	โครงการขุด เจาะบ่อ บาดาลพร้อม เปลี่ยนไส้กรอง สนิท ม.๓ ตำบลลาด บัวขาว	ขุดเจาะน้ำ บาดาล จำนวน ๑ บ่อ	ร้อยละ ๘๐ มี ระดับความ พึงพอใจ ที่ดีต่อการ ดำเนินงาน	กองช่าง	๑๙๙,๐๐๐	๐	๑๙๙,๐๐๐	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๘				✓	
๔	โครงการขุด เจาะบ่อ บาดาลพร้อม เทลาน คอนกรีต ม.๗ ตำบลลาด บัวขาว	ขุดเจาะน้ำ บาดาล จำนวน ๑ บ่อ และเท ลานคอนกรีต	ร้อยละ ๘๐ มี ระดับความ พึงพอใจ ที่ดีต่อการ ดำเนินงาน	กองช่าง	๒๐๙,๗๐๐	๐	๒๐๙,๗๐๐	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๘				✓	
๕	โครงการวาง ท่อประปา หมู่บ้าน ม.๖ ตำบลลาด บัวขาว	วางท่อ PVC ขนาด ๘๒ นิ้ว จำนวน ๓๑ ท่อน	ร้อยละ ๘๐ มี ระดับความ พึงพอใจ ที่ดีต่อการ ดำเนินงาน	กองช่าง	๒๒,๘๐๐	๐	๒๒,๘๐๐	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๘				✓	

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
กรณีขอรับการสนับสนุนจากเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี ๒ แผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียด ของกิจกรรม (ผลผลิตของ โครงการ)	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผนดำเนินงาน)	ระยะเวลา (ดำเนินการจริง)	การดำเนินการ			หมายเหตุ
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๖	โครงการวาง ท่อประปา หมู่บ้าน ม.๗ ตำบลลาด บัวขาว	วางท่อ PVC ขนาด ๑๒ นิ้ว จำนวน ๓๖ ท่อน	ร้อยละ ๘๐ มี ระดับความ พึงพอใจ ที่ดีต่อการ ดำเนินงาน	กองช่าง	๒๘,๗๐๐	๐	๒๘,๗๐๐	มกราคม – กันยายน ๒๕๖๘				✓	
๗	โครงการจัดซื้อ อุปกรณ์ระบบ กรองน้ำ ม.๔ ตำบลลาด บัวขาว	จัดซื้ออุปกรณ์ ระบบกรองน้ำ จำนวน ๑ งาน	ร้อยละ ๘๐ มี ระดับความ พึงพอใจ ที่ดีต่อการ ดำเนินงาน	กองช่าง	๑๔๐,๐๐๐	๐	๑๔๐,๐๐๐	มกราคม – กันยายน ๒๕๖๘				✓	

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
กรณีขอรับการสนับสนุนจากเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี ๒ แผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียด ของกิจกรรม (ผลผลิตของ โครงการ)	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผนดำเนินงาน)	ระยะเวลา (ดำเนินการจริง)	การดำเนินการ			หมายเหตุ
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๘	โครงการจัดซื้อ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำ ซัมเมอร์ส ระบบประปา หมู่บ้านพร้อม เป่าบ่อ ม.๕ ตำบลลาด บัวขาว	เปลี่ยนปั้ม ซัมเมอร์ส ขนาด ๓ แรง จำนวน ๒ ชุด	ร้อยละ ๘๐ มี ระดับความ พึงพอใจ ที่ดีต่อการ ดำเนินงาน	กองช่าง	๘๑,๓๒๐	๐	๘๑,๓๒๐	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๘			✓		
๙	โครงการติดตั้ง ถังกรองสนิม พร้อม ตู้ควบคุมไฟ (MDB) ม.๖ ตำบลลาด บัวขาว	ติดตั้งถังกรอง สนิมพร้อม ตู้ควบคุมไฟ (MDB) จำนวน ๑ ชุด	ร้อยละ ๘๐ มี ระดับความ พึงพอใจ ที่ดีต่อการ ดำเนินงาน	กองช่าง	๑๐๑,๐๐๐	๐	๑๐๑,๐๐๐	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๘			✓		

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
กรณีขอรับการสนับสนุนจากเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี ๒ แผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียด ของกิจกรรม (ผลผลิตของ โครงการ)	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผนดำเนินงาน)	ระยะเวลา (ดำเนินการจริง)	การดำเนินการ			หมายเหตุ
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๐	โครงการ ปรับปรุง อาคาร อเนกประสงค์ ม.๒ ตำบล ลาดบัวขาว	ซ่อมแซม ปรับปรุงอาคาร อเนกประสงค์ ๑ งาน	ร้อยละ ๘๐ มี ระดับความ พึงพอใจ ที่ดีต่อการ ดำเนินงาน	กองช่าง	๑๓๒,๐๐๐	๐	๑๓๒,๐๐๐	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๘			✓		

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
กรณีขอรับการสนับสนุนจากเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี ๒ แผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงาน ด้านเศรษฐกิจชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียด ของกิจกรรม (ผลผลิตของ โครงการ)	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผนดำเนินงาน)	ระยะเวลา (ดำเนินการจริง)	การดำเนินการ			หมายเหตุ
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๑	โครงการการจัดซื้อครุภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าวิสาหกิจชุมชน อิมแอมพุง หมู่ ๓ ตำบลลาดบัวขาว	เพื่อนำครุภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าวิสาหกิจชุมชน อิมแอมพุง ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น	ร้อยละ ๘๐ มีพึงพอใจที่ดีต่อการดำเนินงาน	สำนักปลัด (วิสาหกิจชุมชนอิมแอมพุง หมู่ ๓ ตำบลลาดบัวขาว)	๑๙๒,๘๔๐	๐	๑๙๒,๘๔๐	กุมภาพันธ์ - กันยายน ๒๕๖๘			✓		

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
กรณีขอรับการสนับสนุนจากเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี ๒ แผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗- ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงาน ด้านเศรษฐกิจชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียด ของกิจกรรม (ผลผลิตของ โครงการ)	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผนดำเนินงาน)	ระยะเวลา (ดำเนินการจริง)	การดำเนินการ			หมายเหตุ
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๒	โครงการการจัดซื้อครุภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์และศูนย์เรียนรู้วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอารักขาตำบลลาดบัวขาว หมู่ ๓ ตำบลลาดบัวขาว	เพื่อนำครุภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์มาใช้ประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและศูนย์เรียนรู้วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอารักขาให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น	ร้อยละ ๘๐ มีพึงพอใจที่ดีต่อการดำเนินงาน	สำนักปลัด (วิสาหกิจชุมชนอารักขาตำบลลาดบัวขาว หมู่ ๓ ตำบลลาดบัวขาว)	๒๓๙,๑๘๐	๐	๒๓๙,๑๘๐	กุมภาพันธ์ - กันยายน ๒๕๖๘			✓		

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
กรณีขอรับการสนับสนุนจากเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี ๒ แผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงาน ด้านเศรษฐกิจชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียด ของกิจกรรม (ผลผลิตของ โครงการ)	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผนดำเนินงาน)	ระยะเวลา (ดำเนินการจริง)	การดำเนินการ			หมายเหตุ
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๓	โครงการการจัดซื้อครุภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรลาดบัวขาว หมู่ ๑ ตำบลลาดบัวขาว	เพื่อนำครุภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรลาดบัวขาวให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น	ร้อยละ ๘๐ มีพึงพอใจที่ดีต่อการดำเนินงาน	สำนักปลัด (วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรลาดบัวขาว หมู่ ๑ ตำบลลาดบัวขาว)	๑๗๙,๐๐๐	๐	๑๗๙,๐๐๐	กุมภาพันธ์ - กันยายน ๒๕๖๘			✓		

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
กรณีขอรับการสนับสนุนจากเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี ๒ แผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงาน ด้านเศรษฐกิจชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียด ของกิจกรรม (ผลผลิตของ โครงการ)	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผนดำเนินงาน)	ระยะเวลา (ดำเนินการจริง)	การดำเนินการ			หมายเหตุ
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๔	โครงการการจัดซื้อครุภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและช่องทางการจำหน่ายให้กับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่าตันจันทร์ หมู่ที่ ๑ ตำบลลาดบัวขาว	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและช่องทางการจำหน่ายให้กับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่าตันจันทร์ ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น	ร้อยละ ๘๐ มีพึงพอใจที่ดีต่อการดำเนินงาน	สำนักปลัด (วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่าตันจันทร์ หมู่ที่ ๑ ตำบลลาดบัวขาว)	๑๔๙,๐๐๐	๐	๑๔๙,๐๐๐	กุมภาพันธ์ - กันยายน ๒๕๖๘			✓		

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
กรณีขอรับการสนับสนุนจากเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี ๒ แผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงาน ด้านเศรษฐกิจชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียด ของกิจกรรม (ผลผลิตของ โครงการ)	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผนดำเนินงาน)	ระยะเวลา (ดำเนินการจริง)	การดำเนินการ			หมายเหตุ
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๕	โครงการ ฝึกอบรม หลักสูตร “การตลาด ออนไลน์” ตำบลลาด บัวขาว	เพื่อให้ ผู้เข้าร่วม โครงการได้ เรียนรู้และฝึก ปฏิบัติการใช้ เครื่องมือต่าง ๆ ที่จะช่วย สร้างการตลาด ออนไลน์ สมัยใหม่ได้	ร้อยละ ๘๐ มี ระดับความ พึงพอใจ ที่ดีต่อการ ดำเนินงาน	สำนักปลัด	๘,๔๗๘	๐	๘,๔๗๘	กุมภาพันธ์ - กันยายน ๒๕๖๘			✓		